

第5期雄武町総合計画 前期実施計画書 兼 事務事業事後評価調書

No. 0901006

政策目標	1 はつらつ・雄武～地域産業の振興～	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	1 農業の振興	事業優先度	A	
単位施策	1 土地基盤の充実	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	営農用水施設維持管理事業	見直し年度		
事業期間	平成20年度～平成24年度	担当課	9 産業振興課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	営農用水施設数 5施設		#N/A	
事業目標	5施設維持	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	・営農用水施設(上沢木・栄丘・共栄中雄武・音稲府・北幌内浄水場)の保守点検・整備等を行い、安定かつ良質な水の供給を図る。	・音稲府浄水場機器点検委託業務 ・上沢木浄水場取水管布設工事 ・共栄中雄武浄水場機械整備工事	・音稲府浄水場水質計器点検委託業務 ・共栄中雄武浄水場機械設備点検委託業務 ・音稲府浄水場取水管布設工事 ・共栄中雄武浄水場取水管布設工事 ・共栄中雄武浄水場警報装置設置工事 ・栄丘浄水場取水管布設工事 ・栄丘営農用水管路伏越工改修工事 ・栄丘浄水場記録計改修工事 ・北幌内浄水場記録計改修工事 ・音稲府浄水場水質計器改修工事	・音稲府浄水場沈殿地清掃委託業務 ・共栄中雄武浄水場機械設備点検委託業務 ・維持管理修繕料	・音稲府浄水場機器点検委託業務 ・共栄中雄武浄水場機械設備点検委託業務 ・維持管理修繕料 ・共栄中雄武浄水場非常用発電機バッテリー交換	・音稲府浄水場薬品注入設備等修繕工事 ・維持管理修繕料	
	事業費(千円)	22,029	2,044	15,335	1,000	2,100	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	2,037		2,037			
一般財源	19,992	2,044	13,298	1,000	2,100		
実績事業費	事業費(千円)	35,880	2,044	14,159	8,229	4,859	
	財源内訳						
	国庫支出金	840			840		
	道支出金	1,200			1,200		
	地方債	0					
その他	1,861		1,794		67		
一般財源	31,979	2,044	12,365	6,189	4,859		
関連事項	(特定財源の詳細等) ・農地有効利用支援整備事業補助金 55%	【評価・実績】	(実施内容等) ・共栄中雄武浄水場機械設備点検委託業務 ・音稲府浄水場取水管布設工事 ・共栄中雄武浄水場取水管布設工事 ・共栄中雄武浄水場警報装置設置工事 ・栄丘浄水場取水管布設工事 等	(実施内容等) ・音稲府浄水場沈殿地清掃委託業務 ・栄丘浄水場着水流量計改修工事 ・栄丘営農用水管路移設工事	(実施内容等) ・音稲府浄水場機器点検委託 ・共栄中雄武浄水場蓄電池交換 ・共栄中雄武営農用水配水管移設	(実施内容等) ・音稲府浄水場薬品注入設備等修繕工事 ・音稲府浄水場緩速ろ過池改修工事 ・各営農用水施設配水管漏水修理	
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連(継続無し)	年度目標値	3施設	4施設	2施設ほか	2施設ほか	2施設ほか
		年度達成率	100%	92%	823%	425%	231%
		全体達成率	9%	74%	111%	141%	163%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	

事業名	営農用水施設維持管理事業	評価者 管理職 職氏名	産業振興課長	石井 弘道
		評価者 作成者 職氏名	産業振興課長補佐	辻 栄 浩 二

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

【誰、何が(対象)】	営農用水受益者	望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)	機器の故障等における水の供給停止回数								
【抱える課題やニーズは】	施設の老朽化等による機器の故障及び浄水・配水機能の低下	指標(指標計算式/解説)	目標値及び実績値								
【どのような状態になることを目指したのか(意図)】	機器の適切な管理・整備を行い、安定した機器の稼働	① 機器の故障における給水停止回数	<table border="1"> <tr> <td>目標年度</td> <td>平成24年度</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>#DIV/0! %</td> </tr> </table>	目標年度	平成24年度	目標値	0回	実績値	0回	達成度	#DIV/0! %
目標年度	平成24年度										
目標値	0回										
実績値	0回										
達成度	#DIV/0! %										
【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的	安定かつ良質な水の供給	②	<table border="1"> <tr> <td>目標年度</td> <td>年度</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>#DIV/0! %</td> </tr> </table>	目標年度	年度	目標値		実績値		達成度	#DIV/0! %
目標年度	年度										
目標値											
実績値											
達成度	#DIV/0! %										
【内容(どのような手段で何を行ったか)】	①浄水場計装機器の修繕 ②管路移設 ③漏水の解消	音稲府浄水場薬品注入設備等修繕工事を発注し、浄水場機器の不具合の解消を図った。 音稲府浄水場緩速ろ過池改修工事を発注し、浄水場緩速ろ過池の機能回復を図った。 各営農用水施設の漏水箇所の修復を行った。									

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

必要	<input checked="" type="checkbox"/>	義務的なもの	営農飲雑用水施設の安定的かつ良質な水の供給を図るため、必要な事業である。
必要/概ね必要/課題あり	<input checked="" type="checkbox"/>	全部	
	<input type="checkbox"/>	一部	

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

有効	設定した目標値の達成状況	浄水場機器・配水管路等の適切な維持管理により、安定した水の供給を行うことができた。
有効/概ね有効/課題あり	<input checked="" type="checkbox"/> 達成	
	<input type="checkbox"/> ほぼ達成	
	<input type="checkbox"/> 下回る	

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

効率的	判断の理由	機器の取り換え及び布設工事等は、水の安定供給に必要な最小限の事業としており効率的である。
効率的/概ね効率的/課題あり	<input checked="" type="checkbox"/> 事業費抑制	
	<input type="checkbox"/> 人員削減	
	<input type="checkbox"/> 時間短縮・作業軽減	
	<input type="checkbox"/> その他	

(4)事務事業の公平性


公平	判断の理由	営農用水施設の維持管理は地域の水道利用組合が担っていること、また、施設の電気代、薬品代等の維持管理費は各組合員が負担しており、公平であると判断する。
公平/概ね公平/公平でない	<input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担がある	
	<input type="checkbox"/> 受益者負担がない	
	<input type="checkbox"/> 受益が一部に偏る	
	<input type="checkbox"/> その他	

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
 B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
 C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
 D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

自己評価(一次評価)	評価会議評価(二次評価)	町長評価(三次評価)
A		
適切な維持管理を進めることができ、安定した水の供給を行うことができた。		



今後の展開方向(Action)		
継続/現状維持		
今後も継続し、安定かつ良質な水の供給を行う必要がある。		

※展開方向の区分
 ○継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
 ○終了 ○休止 ○廃止