

平成 22 年度 事務事業事後評価調書 (平成 21 年度事業)

整理番号 3 - 15

1 事務事業の表示

: 該当

|             |  |                         |          |          |  |          |
|-------------|--|-------------------------|----------|----------|--|----------|
| 事務事業名       |  | 町有施設(旧浴場)解体事業           |          |          |  |          |
| 評価者         | 担当課名                                       | 税財管理課                   |          | 担当係名     | 管財係  |          |
|             | 管理職  | 職名                      | 課長       | 作成者      | 主査   |          |
|             |  | 氏名                      | 久保田和孝    |          | 氏名   | 澤田玲奈     |
| 事業の概要       | オコツナイ川河川改修工事に伴い町有施設(旧浴場)が移転対象物件の為、取り壊しを実施。 |                         |          |          | 全体計画 / 単年度のみ<br>(平成 年度 ~ 年度)<br>事業費<br>国・道支出金 千円<br>地方債 千円<br>その他 千円<br>一般財源 千円<br>事業費計 千円 |          |
| 実施方法        | 直営   | 民間委託                    |          | その他 ( )  |  |          |
| 第5期総合計画(前期) |  | 登載事業                    |          | 非登載事業    | 優先度  |          |
| 事業の位置付け     | 政策目標                                       | 4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～ |          |          |  |          |
|             | 基本施策                                       | 15 環境の保全                |          |          |  |          |
|             | 単位施策                                       | 3 景観形成・環境美化・公害防止の推進     |          |          |  |          |
|             | 事務事業の種類                                    | 自治事務                    |          | 法定受託事務   |  |          |
|             | その他計画・根拠等                                  |                         |          |          |  |          |
| 事業費         | 実施年度                                       | 20年度(実績)                | 21年度(実績) | 22年度(見込) | 23年度(計画)   | 24年度(計画) |
|             | 国・道支出金                                     | 千円                      | 千円       | 千円       | 千円   | 千円       |
|             | 地方債  | 千円                      | 千円       | 千円       | 千円   | 千円       |
|             | その他財源                                      | 千円                      | 10,248千円 | 千円       | 千円   | 千円       |
|             | 雄武町負担額(一般財源)                               | 千円                      | 千円       | 千円       | 千円   | 千円       |
|             | 合計   | 千円                      | 10,248千円 | 千円       | 千円   | 千円       |

553

2 事務事業の目的・内容(Plan・Do)

|                                |                                  |                                |          |        |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|--------|--|
| 【誰、何が(対象)】                     | 旧浴場                              | 望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標) |          |        |  |
| 【抱える課題やニーズは】                   | 老朽施設の解体                          | 町有施設解体工事                       |          |        |  |
|                                |                                  | 指標(指標計算式/解説)                   | 目標値及び実績値 |        |  |
| 【どのような状態になることを目指したのか(意図)】      | 景観形成及び環境美化                       | 旧浴場解体工事                        | 目標年度     | 平成21年度 |  |
|                                |                                  |                                | 目標値      | 1式     |  |
|                                |                                  |                                | 実績値      | 1式     |  |
|                                |                                  |                                | 達成度      | 100.0% |  |
| 【その結果、どのような成果を実現したいか】<br>成果=目的 | 景観形成及び環境美化                       |                                | 目標年度     |        |  |
|                                |                                  |                                | 目標値      |        |  |
|                                |                                  |                                | 実績値      |        |  |
|                                |                                  |                                | 達成度      | %      |  |
| 内容(どのような手段で何を行ったか)             |                                  |                                |          |        |  |
| 町有施設(旧浴場)解体工事                  | 指名競争入札により業者を決定し、町有施設(旧浴場藤の湯)を解体。 |                                |          |        |  |
|                                |                                  |                                |          |        |  |
|                                |                                  |                                |          |        |  |

### 3 事務事業の評価(Check)

(1) 事務事業の必要性(町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか、当該事務事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 必要<br>必要 / 概ね必要 / 課題あり | <input type="checkbox"/> 義務的なもの                            | オコツナイ川河川改修工事に伴う移転補償物件であり、景観形成等を図るため取り壊しをする必要がある。 |
|                        | <input type="checkbox"/> 全部<br><input type="checkbox"/> 一部 |  |

(2) 事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| 有効<br>有効 / 概ね有効 / 課題あり | 設定した目標値の達成状況   | 取壊しにより河川改修工事に支障をきたすことなく、また、景観形成も図ることができ有効である。 |
|                        | <input type="checkbox"/> 達成<br><input type="checkbox"/> ほぼ達成<br><input type="checkbox"/> 下回る |   |

(3) 事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

|                           |   |                               |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| 効率的<br>効率的 / 概ね効率的 / 課題あり | 判断の理由   | 河川改修工事に伴う移転補償物件の取壊しのため効率的である。 |
|                           | <input type="checkbox"/> 事業費抑制<br><input type="checkbox"/> 人員削減<br><input type="checkbox"/> 時間短縮・作業軽減<br><input type="checkbox"/> その他 |                               |

(4) 事務事業の公平性

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 公平<br>公平 / 概ね公平 / 公平でない | 判断の理由   | 道河川改修工事に伴う取壊しのため、公平である。 |
|                         | <input type="checkbox"/> 受益者負担がある<br><input type="checkbox"/> 受益者負担がない<br><input type="checkbox"/> 受益が一部に偏る<br><input type="checkbox"/> その他 |                         |

### 4 総合評価(A~D)

- A: 計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等  
 B: ほぼ計画通りに進んでいるが目標に達成していない。事業の進め方に改善が必要 等  
 C: 当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等  
 D: 事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

| 自己評価(一次評価)                               | 評価会議評価(二次評価) | 町長評価(三次評価) |
|--|--------------|------------|
| A  |              |            |
| オコツナイ川河川改修工事に伴う移転補償物件であり、景観形成等を図ることができた。 |              |            |

|                            |    |   |   |
|----------------------------|----|---|---|
| <b>今後の展開方向</b><br>(Action) | ↓  | ↓ | ↓ |
|                            | 終了 |   |   |
|                            |    |   |   |

\* 展開方向の区分

継続 / 現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更 終了 休止 廃止

### 5 その他特記事項 (アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

|  |
|--|
|  |
|--|