

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	2	ぬくもり・雄武～保健・医療・福祉の充実～	会計区分	1	一般会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	7	高齢者支援の充実	事業優先度	A		
単位施策	2	生活支援の充実	政策事務分類	1	単独自治事務(例規)	
事業名	雄武町高齢者等住宅改修支援事業		見直し年度	平成22年度		
事業期間	平成20年度～平成22年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	改修戸数		関係課	#N/A		
事業目標	20戸/年		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加 住民協働	1		関係例規・法令名	1		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画内容	町内に居住している者及び今後居住しようとする者のうち、65歳以上の高齢者等世帯で高齢者等に対応した住宅の改修を行う者に対し、住宅改修資金を補助する。 平成18年度から5ヶ年間	高齢者等住宅改修支援 (地域住宅交付金)	高齢者等住宅改修支援 (地域住宅交付金)	高齢者等住宅改修支援 (地域住宅交付金)		
計画事業費	事業費(千円)	13,065	3,065	5,000	5,000	0
	財源内訳					
	国庫支出金	5,879	1,379	2,250	2,250	
	道支出金	0				
	地方債 その他	0				
一般財源	7,186	1,686	2,750	2,750		
実績事業費	事業費(千円)	5,822	5,822	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	1,895	1,895			
	道支出金	0				
	地方債 その他	0				
一般財源	3,927	3,927				
関連事項	(特定財源の詳細等) 地域住宅交付金	[評価・実績]	(実施内容等) 高齢者等の住宅改修に係る補助	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			前年度評価結果 A-継続/現状維持	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	20戸	20戸	20戸	
		年度達成率	190%	0%	0%	#DIV/0!
	全体達成率	45%	45%	45%	45%	
	事業進捗状況					

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 公営住宅緑町団地建替事業-平成20年度から23年度の4ヶ年 公営住宅新日の出団地建替事業 平成24年度基本設計
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		A	
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	公営住宅整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	3	税財管理課	
事業指標	公営住宅の建替え				#N/A	
事業目標	公営住宅建替40戸		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	1	入居者による住民説明会の開催	関係例規・法令名	2	公営住宅法	
			関係個別計画名	2	公営住宅ストック総合活用計画	

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	公営住宅緑町団地建替事業 ・緑町団地建替 8棟32戸 ・団地内整備 団地内道路171m 通路140m 駐車場整備32台 児童遊園400㎡ ・既設住宅除却 9棟36戸 ・移転費 25件 公営住宅新日の出団地建替事業 ・基本設計 1～3LDK5棟40戸	公営住宅緑町団地 建設-2棟8戸 団地内道路-L=95m 団地内通路-L=29m 駐車場整備-8台 既設除却-1棟4戸 移転費-8件	公営住宅緑町団地 建設-2棟8戸 団地内通路-L=28m 駐車場整備-8台 既設除却-2棟8戸 移転費-8件	公営住宅緑町団地 建設-2棟8戸 団地内道路-L=29m 団地内通路-L=48m 駐車場整備-8台 既設除却-3棟12戸 移転費-8件 敷地造成工事	公営住宅緑町団地 建設-2棟8戸 団地内道路-L=47m 団地内通路-L=35m 駐車場整備-8台 既設除却-3棟12戸 児童遊園-1箇所400㎡ 敷地造成工事	公営住宅新日の出団地 基本設計-1～3LDK5棟40戸
	事業費(千円)	639,100	155,100	129,600	167,300	182,100
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	226,063	49,087	47,131	61,880	67,965
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	413,064	106,013	82,496	105,420	114,135	5,000
実 績 事 業 費	事業費(千円)	149,292	149,292	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	65,157	65,157			
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	84,135	84,135				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	地域住宅交付金		建設-2棟8戸 団地内道路-L=95m 団地内通路-L=29m 駐車場整備-8台 既設除却-1棟4戸 移転費-8件 前年度評価結果 A-継続/現状維持			
	公営住宅事業債	[評価・実績]		前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	8戸	8戸	8戸	8戸
	年度達成率		96%	0%	0%	0%
	全体達成率		23%	23%	23%	23%
	事業進捗状況					

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	A		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	公営住宅火災報知器設置事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成23年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	3	税財管理課	
事業指標	公営住宅入居者の安全確保			#N/A		
事業目標	火災報知器設置241戸		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	2	消防法	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	既設公営住宅における火災報知器の設置 (消防法第9条の2第1項の規定による) ・地域住宅交付金対象-3団地54戸 旭日-28、日の出-6、新町-20 ・経済危機対策臨時交付金 潮見団地他8団地-187戸		既設公営住宅火災報知器設置 (地域住宅交付金対象) (経済危機対策臨時交付金) 旭日団地他10団地 乾電池式(10年)タイプ			
	事業費(千円)	4,982	0	4,982	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	3,763		3,763		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,219		1,219			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域住宅交付金 経済危機対策臨時交付金	[評価・実績]	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	241戸			
		年度達成率	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	0%	0%
		事業進捗状況				

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 既設町営住宅団地環境整備事業は、雄武町公営住宅ストック総合活用計画に登載された事業であり、計画期間は平成27年度までとなっています。 既設町営住宅屋根葺替改修 ・平成25年度－新町団地(2階建)8棟 ・平成26年度－単身者住宅外部木製建具
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	既設町営住宅団地環境整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	3	税財管理課	
事業指標	既設町営住宅の維持			#N/A		
事業目標	浴室改修1団地、屋根改修5団地		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	1		関係例規・法令名	2	公営住宅法	
住民協働			関係個別計画名	2	公営住宅ストック総合活用計画	

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	日の出団地浴室改修工事2棟6戸	日の出団地浴室改修 2棟6戸	既設町営住宅団地屋根塗装改修 日の出団地－2棟 未広二区団地－3棟	公営住宅長寿命化計画策定	既設町営住宅屋根葺替工事 宮下団地－7棟	既設町営住宅屋根葺替工事 潮見団地－5棟
	既設町営住宅団地屋根塗装改修工事 ・日の出団地－2棟 ・未広二区団地－3棟 既設町営住宅団地屋根葺替改修工事 ・宮下団地－7棟 ・潮見団地－5棟 ・新町団地－8棟	既設町営住宅団地屋根塗装改修 幌内団地－3棟				
計画事業費	事業費(千円)	25,580	6,460	3,450	3,000	7,000
	財源内訳					
	国庫支出金	9,284	2,233		1,350	3,150
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	16,296	4,227	3,450	1,650	3,850	
実績事業費	事業費(千円)	6,118	6,118	0	0	0
財源内訳						
国庫支出金	2,191	2,191				
道支出金	0					
地方債	0					
その他	0					
一般財源	3,927	3,927				
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) 日の出団地浴室改修 2棟6戸 既設町営住宅団地屋根塗装改修 幌内団地－3棟	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	地域住宅交付金	[評価・実績]				
			前年度評価結果 B-継続/縮小	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	浴室改修6戸、屋根塗装3棟	屋根塗装5棟	屋根塗装7棟	屋根塗装5棟
	年度達成率	95%	0%	0%	0%	0%
	全体達成率	24%	24%	24%	24%	24%
	事業進捗状況					

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	A		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	町有施設耐震化事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	3	税財管理課	
事業指標	旧耐震構造公共施設の耐震化施設数			#N/A		
事業目標	非木造公共施設15箇所の耐震化及び木造公共施設の耐震補強		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名	2	耐震改修促進法	
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	不特定多数の人が利用する公共施設で、昭和56年以前に建設された建物の耐震化	・耐震改修促進計画の策定 ・H19耐震診断による耐震改修実施設計	・耐震診断－3施設 ・木造施設耐震補強工事	・H19耐震診断による耐震改修	H22耐震診断による実施設計－3施設	H22耐震診断による耐震改修計	
	・平成19年度耐震診断結果による耐震改修実施設計及び耐震改修 ・耐震改修促進計画の策定 ・平成19年度未実施の公共施設耐震診断・実施設計						
計 画 事 業 費	事業費(千円)	85,590	9,550	7,040	49,500	2,500	
	財源内訳						
	国庫支出金	10,866		1,346	3,854	0	
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	74,724	9,550	5,694	45,646	2,500		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	8,644	8,644	0	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	1,417	1,417				
	道支出金	0					
	地方債	3,300	3,300				
その他	0						
一般財源	3,927	3,927					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	[評価・実績]	(実施内容等) 耐震改修促進計画の策定 役場庁舎の耐震改修実施設計	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			前年度評価結果 A-継続/現状維持	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	計画策定・実施設計	耐震改修2施設	耐震改修3施設	耐震診断・補強11施設	実施設計
		年度達成率	91%	0%	0%	0%	0%
	全体達成率	10%	10%	10%	10%	10%	
	事業進捗状況						

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	A		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	地上デジタル対応事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	3	税財管理課	
事業指標	地上デジタル放送対応			7	児童センター	
事業目標	4地域の対応工事		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	1		関係例規・法令名	1		
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	地上デジタル放送移行に伴う既設共同受信設備の改修工事及び受信障害公共施設の共聴設備の設置工事 (地域活性化・経済危機対策臨時交付金) 対象区域 ・旭日団地区 ・栄町他地区 ・未広一区地区 ・宮下地区		地上デジタル対応工事 旭日団地区他3区域			
	事業費(千円)	22,000	0	22,000	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	19,300		19,300		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	2,700		2,700			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 経済危機対策臨時交付金	[評価・実績]	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	4区域			
	年度達成率	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%
	事業進捗状況					

第5期雄武町総合計画

前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15	環境の保全	事業優先度	A		
単位施策	5	良好な住生活の確保	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	町有施設省エネルギー改修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	5	保健福祉課	
事業指標	公共施設の省エネルギー			15	消防支署	
事業目標	公共施設2施設の省エネルギー化		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	1		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

計画内容	全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
	事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
公共施設の省エネルギー化 (地域住宅交付金) (地域活性化・公共投資臨時交付金) ・老人福祉センター ・消防庁舎				公共施設の外断熱改修 老人福祉センター 消防庁舎				
	事業費(千円)	36,000	0	36,000	0	0	0	
計画事業費	財源内訳	国庫支出金	32,400		32,400			
		道支出金	0					
		地方債	0					
		その他	0					
		一般財源	3,600		3,600			
実績事業費	財源内訳	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
		国庫支出金	0					
		道支出金	0					
		地方債	0					
		その他	0					
関連事項	(特定財源の詳細等) 公共投資臨時交付金	[評価・実績]	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	
		第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	2施設				
		年度達成率	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		全体達成率	0%	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況							