

# 第5期雄武町総合計画

# 前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武浄化センター機器分解整備:78基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		B	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター機器分解整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	分解整備機器				#N/A	
事業目標	35基		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容			
計	画	雄武浄化センター機器分解整備～35基	雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水ポンプ ・終沈汚泥掻寄機 ・汚水供給ポンプ ・汚泥脱水機 ・ナヨロ川ポンプ ・バッテリー触媒柱	雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす搬出機 ・曝機装置 ・宮下ポンプ	雄武浄化センター機器分解整備 ・スクリーンかす脱水機 ・曝機装置 ・薬品溶解攪拌機 ・自家発等バッテリー	雄武浄化センター機器分解整備 ・スカムポンプ ・返流水ポンプ ・濃縮槽汚泥掻寄機	雄武浄化センター機器分解整備 ・返送汚泥ポンプ ・返送汚泥ポンプ余剰汚泥ポンプ ・処理水ポンプ ・汚水供給ポンプ ・薬品供給ポンプ ・汚泥脱水機		
			事業費(千円)	32,150	6,250	5,800	8,900	2,850	8,350
計	画	事業費	国庫支出金	0					
			道支出金	0					
			地方債	0					
			その他	32,150	6,250	5,800	8,900	2,850	8,350
			一般財源	0					
実	績	事業費	事業費(千円)	6,090	6,090	0	0	0	
			国庫支出金	0					
			道支出金	0					
			地方債	0					
			その他	6,090	6,090				
一般財源	0								
関	連	事項	(特定財源の詳細等) その他～一般会計繰入金	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 汚水ポンプ、終沈汚泥掻寄機、 汚水供給ポンプ、汚泥脱水機、 ナヨロ川ポンプ、バッテリー触媒柱	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
			[評価・実績]	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	
			第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	10基	5基	6基	4基	10基
			年度達成率	97%	0%	0%	0%	0%	
全体達成率	19%	19%	19%	19%	19%				
事業進捗状況									

# 第5期雄武町総合計画

# 前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 下水道汚水管路調査事業 全体延長33.5km～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		B	
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武公共下水道汚水管路調査事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	汚水管路延長				#N/A	
事業目標	650m/年		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	下水道汚水管路調査 650m/年	下水道汚水管路調査 L=650m				下水道汚水管路調査 L=650m	
	事業費(千円)	2,900	1,300	0	0	0	1,600
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	800					800
	道支出金	0					
	地方債	720					720
	その他	1,380	1,300				80
実 績 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	1,250	1,250				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) その他～一般会計繰入金	[評価・実績]	(実施内容等) 下水道汚水管路調査 L=820m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	650m				650m
		年度達成率	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
		全体達成率	43%	43%	43%	43%	43%
	事業進捗状況						

# 第5期雄武町総合計画

# 前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	C		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木・幌内地区下水道事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	4	住民生活課	
事業指標	意向調査及び住民説明会の開催				#N/A	
事業目標	2地区(沢木・幌内)		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	下水道法	
住民協働			関係個別計画名			

計画内容	全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
	・沢木・幌内地区住民意向調査、住民説明会				・沢木・幌内地区意向調査及び住民説明会		
計画事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
一般財源	0	0					
実績事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	0
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0	0			
一般財源	0						
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	[評価・実績]		前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果	前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		2地区			
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	事業進捗状況						

# 第5期雄武町総合計画

# 前期実施計画書

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	[全体計画内容] 前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 A=218ha 全体事業費C=8,419,800千円
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	2	単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武公共下水道事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	9	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	管渠延長・施設更新件数		関係課	#N/A		
事業目標	1,281m・7件		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2		
住民協働			関係個別計画名	1		

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容		
計画内容	処理場 中央監視設備改築更新 計装設備改築更新 水処理設備(機械・電気)更新 汚泥処理設備(機械・電気)更新 長寿命化計画策定 管渠 緑町地区(緑町団地:0.6ha)L=85m・管渠工事、実施設計 幸町地区(宮の森3号線:0.3ha)L=96m・管渠工事 曙地区(公園通り:1.1ha)L=400m・管渠工事、実測調査設計 曙地区(宅地分譲地:0.3ha)L=150m・管渠工事、実施設計 舗装補修工事 下水道事業再評価 下水道中期ビジョン策定 雄武公共下水道事業変更認可	処理場 中央監視設備改築更新工事 工事監理 管渠 緑町地区 (緑町団地:0.6ha)L=85m ・管渠布設工事・実施設計	処理場 計装設備改築更新工事 工事監理 管渠 幸町地区 (宮の森3号線:0.3ha)L=96m ・管渠布設工事 末広町地区～曙地区 (公園通り)L=400m ・実測調査、地質調査、実施設計 下水道事業再評価 下水道中期ビジョン策定	処理場 水処理設備(機械・電気)改築 更新実施設計 管渠 末広町地区～曙地区 (公園通り:1.1ha)L=400m ・管渠布設工事(マンホールポンプ) 雄武公共下水道事業変更認可	処理場 水処理設備(機械・電気)改築 更新工事 工事監理 汚泥処理設備(機械・電気)更新 実施設計 長寿命化計画策定 管渠 曙地区 (宅地分譲地)L=150m ・実施設計	処理場 汚泥処理設備(機械・電気) 改築更新工事 工事監理 管渠 曙地区 (宅地分譲地:0.3ha)L=150m ・管渠布設工事		
	計画事業費	事業費(千円)	586,000	92,500	51,300	62,500	156,500	223,200
実績事業費	財源内訳	国庫支出金	309,660	49,500	26,100	30,500	82,400	121,160
	道支出金	0						
	地方債	237,700	37,300	21,300	23,400	65,300	90,400	
	その他	32,140	5,100	3,100	7,100	7,400	9,440	
	一般財源	6,500	600	800	1,500	1,400	2,200	
関連事項	事業費(千円)	91,599	91,599	0	0	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	49,500	49,500				
	道支出金	0						
	地方債	37,300	37,300					
	その他	2,300	2,300					
一般財源	2,499	2,499						
第4期総合計画関連(継続無し)	(特定財源の詳細等) 下水道事業国庫補助 (50%～55%) 下水道整備事業債 (90%) その他～一般会計繰入金	[評価・実績]	(実施内容等) 処理場:中央監視設備改築更新工事、工事監理 管渠:緑町地区 (緑町団地:0.6ha)L=85m 管渠布設工事・実施設計 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	(実施内容等) 前年度評価結果	
	年度目標値	1件・85m	1件・496m	1件・400m	3件・150m	1件・150m		
	年度達成率	99%	0%	0%	0%	0%		
	全体達成率	16%	16%	16%	16%	16%		
事業進捗状況								