

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302001

政策目標	1	はつらつ・雄武～地域産業の振興～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	5	観光の振興	事業優先度		B	
単位施策	1	雄武観光の売り込み	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	ホテル日の出岬施設整備事業		見直し年度	平成24年度		
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	3 税財管理課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	施設の適切な維持管理		関係課	#N/A		
事業目標	維持等工事25件		ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計 画 内 容	○ホテル施設整備工事 温水ボイラー取替工事、浴室空調機取替工事、 露天風呂改修工事、温泉ポンプ整備・入替工事、 特殊浴場ライナーリフト取替工事、サウナ風呂修繕、 暖房・給湯等ポンプ取替工事、客室等テレビ更新事業、 温泉設備修繕、床暖用熱交換器取替工事 浴槽濾過循環ポンプ等取替工事 4・5階廊下床張替修繕 照明設備改修工事(LED化 594灯) プロパンガス気化装置本体交換工事 中央監視盤更新工事	温水ボイラー取替工事(1基) 浴室空調機取替工事 露天風呂改修工事  ※温泉ポンプ入替工事(追加分)	温泉ポンプ入替工事 特殊浴場ライナーリフト取替工事 送迎バス更新(中古)、熱交換器取替 工事、温泉揚湯設備等落雷復旧工事、 温泉ポンプ深度変更工事、 客室等テレビ更新事業 温泉空調機取替工事	サウナ風呂修繕、 温水ボイラー取替工事(1基) 床暖用熱交換器取替工事、 浴槽濾過循環ポンプ等取替工事 4・5階廊下床張替修繕	温泉ポンプ入替工事 温泉湯張りポンプ取替工事	浴槽濾過循環ポンプ等取替工事 (6基) 床暖用熱交換器取替工事 照明設備改修工事(LED化 594灯) プロパンガス気化装置本体交換工事 温泉ポンプ入替工事 中央監視盤更新工事	
	事業費(千円)	111,305	11,300	42,810	17,300	4,830	35,065
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	4,800		4,800			
	道支出金	0					
	地方債	11,000				4,800	6,200
	その他	14,598		14,598			
一般財源	80,907	11,300	23,412	17,300	30	28,865	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	72,784	11,550	42,449	17,126	1,659	0
	財源内訳						
	国庫支出金	5,321		5,321			
	道支出金	0					
	地方債	18,200			17,000	1,200	
その他	15,040		14,599			441	
一般財源	34,223	11,550	22,529	126	18		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 経済危機対策臨時交付金 4,800千円 建物災害共済金 14,598千円	【評価・実績】	(実施内容等) 温水ボイラー取替工事(1基) 5,765千円 浴室空調機取替工事 3,255千円 露天風呂改修工事 1,396千円 温泉ポンプ入替工事 1,134千円 上記4件の工事を行った。 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 温泉ポンプ入替工事 3,360千円、特殊ライナーリフト取替工事 2,699千円 送迎バス更新(中古) 8,820千円、熱交換器取替工事 4,838千円 温泉湯揚設備等落雷復旧工事 14,598千円 温泉ポンプ深度変更工事 2,600千円 客室等テレビ更新事業 2,121千円 温泉空調機取替工事 3,413千円 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) サウナ室(男女)修繕工事 2,888千円 温水ボイラー取替工事 5,670千円 床暖用熱交換器取替工事 1,470千円 浴槽濾過循環ポンプ等取替工事 5,250千円 4・5階廊下床張替修繕工事 1,848千円 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) 温泉湯張りポンプ取替工事 1,218千円 ろ過器制御盤タッチパネル更新工事 441千円 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-継続/現状維持
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	工事等4件	工事等8件	工事等5件	工事等2件	工事等4件
		年度達成率	102%	99%	99%	34%	0%
		全体達成率	10%	49%	64%	65%	65%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302002

政策目標	1	はつらつ・雄武～地域産業の振興～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	5	観光の振興	事業優先度	B		
単位施策	1	雄武観光の売り込み	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	ホテル日の出岬給湯設備改善ヒートポンプ設置事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	施設の適切な維持管理		関係課	#N/A		
事業目標	給湯設備改善ヒートポンプ設置		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	○給湯設備改善ヒートポンプ設置工事		給湯設備改善ヒートポンプ設置工事 ※平成21年度から20年度事業に変更 (20年度繰越明許費)			
	事業費(千円)	24,990	0	24,990	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	21,900		21,900		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	3,090		3,090			
実 績 事 業 費	事業費(千円)	24,675	0	24,675	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	24,675		24,675			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 地域活性化・生活対策臨時 交付金	【評価・実績】	(実施内容等) 給湯設備改善ヒートポンプ設置工事 24,675千円	(実施内容等) 給湯設備改善ヒートポンプ設置工事 24,675千円	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				
		年度達成率	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	99%	99%	99%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302003

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15	環境の保全	事業優先度	B		
単位施策	3	景観形成・環境美化・公害防止の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	ホテル日の出岬法面補修工事		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	法面補修		関係課	#N/A		
事業目標	法面補修工事274㎡		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	法面復旧工事		ホテル日の出岬補修工事274㎡				
	法面補修工事一式						
計 画 事 業 費	事業費(千円)	4,600	0	4,600	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	4,600		4,600		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	4,463	0	4,463	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	4,463		4,463		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		法面補修工事 4,463千円				
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	法面補修工事274㎡				
		年度達成率	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	全体達成率	0%	97%	97%	97%		
	事業進捗状況		☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15	環境の保全	事業優先度	B		
単位施策	3	景観形成・環境美化・公害防止の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	ホテル日の出岬喫煙室設置事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	施設の適切な維持管理		関係課	#N/A		
事業目標	喫煙室設置		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	ホテル日の出岬喫煙室設置工事		喫煙室設置工事(2ヶ所)				
	事業費(千円)	6,752	0	6,752	0	0	
計 画 事 業 費	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	6,752		6,752		
実 績 事 業 費	財 源 内 訳	事業費(千円)	6,752	0	6,752	0	
		国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
				喫煙室設置工事 6,752千円			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
			第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	喫煙室設置(2ヶ所)		
			年度達成率	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
全体達成率	0%	100%	100%	100%			
事業進捗状況		☆☆☆☆					

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15	環境の保全	事業優先度	C		
単位施策	3	景観形成・環境美化・公害防止の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有施設解体工事業		見直し年度	平成24年度		
事業期間	平成21年度～平成24年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	町有施設解体工事		関係課	#N/A		
事業目標	解体工事7件		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○町有施設解体工事 旧オホーツクスキー場ロッジ・車庫解体工事 旧浴場解体工事 旧寡婦住宅・職員住宅解体工事 旧幌内保育所解体工事 日の出仲町職員住宅解体工事(1戸) 日の出北町職員住宅解体工事(1戸) 町有住宅解体工事(1戸)		旧浴場解体工事	旧寡婦住宅・職員住宅解体工事	旧オホーツクスキー場 ロッジ解体工事 車庫解体工事 旧幌内保育所解体工事	日の出仲町職員住宅解体工事(1戸) 日の出北町職員住宅解体工事(1戸) 町有住宅解体工事(1戸)	
	事業費(千円)	30,338	0	10,248	5,100	10,700	4,290
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	30,338		10,248	5,100	10,700	4,290	
実績事業費	事業費(千円)	25,749	0	10,248	5,053	10,448	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	10,248		10,248				
一般財源	15,501			5,053	10,448		
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】		旧浴場解体工事 10,248千円	町有施設(旧寡婦住宅・職員住宅)解体工事 5,053千円 旧寡婦住宅 1棟4戸 職員住宅 1棟2戸	旧オホーツクスキー場 ロッジ・車庫解体工事 8,033千円 旧幌内保育所解体工事 2,415千円		
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		解体工事 1件			
	年度達成率	#DIV/0!	100%	99%	98%	0%	
	全体達成率	0%	34%	50%	85%	85%	
	事業進捗状況			☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町営住宅緑町団地建替移転補償事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	移転補償				#N/A	
事業目標	3名		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	建替移転補償 緑町建替移転補償3名	緑町建替移転補償3名				
	事業費(千円)	141	0	0	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	141	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		緑町建替移転補償3名			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	3名			
		年度達成率	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	100%	100%	100%	100%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302007

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	寡婦住宅整備事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度～平成22年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	寡婦住宅建替		関係課		#N/A	
事業目標	寡婦住宅木造平家建建設1棟4戸		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	寡婦住宅建設工事 建築主体工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、 外構工事		建築主体工事、電気設備工事 給排水衛生設備工事、外構工事 確認申請	寡婦住宅物置設置工事 1棟4戸		
	寡婦住宅物置設置工事 1棟4戸					
計 画 事 業 費	事業費(千円)	66,369	0	63,069	3,300	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	31,324		31,324		
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	35,045		31,745	3,300		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	64,813	0	61,579	3,234	0
	財源内訳					
	国庫支出金	28,500		28,500		
	道支出金	31,324		31,324		
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	4,989		1,755	3,234		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) 森林整備加速化・林業再生 事業補助金	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) 建築主体工事 39,375千円 電気設備工事 6,731千円 給排水衛生設備工事 7,644千円 外構工事 7,665千円 確認申請等 165千円 ※前年度評価結果	(実施内容等) 寡婦住宅物置設置工事 1棟4戸 ※前年度評価結果 A—終了	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	1棟4戸			
	年度達成率	#DIV/0!	98%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	93%	98%	98%	98%
	事業進捗状況		☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302008

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度		B	
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有街灯塗装工事業		見直し年度	平成22年度		
事業期間	平成20年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	街灯塗装工事		関係課		#N/A	
事業目標	街灯14本		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	街灯塗装工事 町営住宅街灯14本	町営住宅街灯塗装工事 街灯14本				
	事業費(千円)	267	0	0	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	一般財源	267	267			
実績事業費	事業費(千円)	270	270	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関連事項	その他	0				
	一般財源	270	270		0	
	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		街灯塗装工事			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	街灯14本				
	年度達成率		101%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率		101%	101%	101%	101%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302009

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	町有住宅等火災警報器設置事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	火災警報器設置戸数			#N/A		
事業目標	75戸		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	消防法第9条の2	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	○町有住宅等の寝室に火災警報器を設置 住宅用火災警報器 160個 サンライズビレッジ24個(24戸)、 共済住宅44個(16戸)、職員住宅55個(21戸) 職員借上住宅12個(4戸)、町有住宅25個(10戸)		住宅用火災警報器75戸設置 サンライズビレッジ24個(24戸)、 共済住宅44個(16戸) 職員住宅55個(21戸) 職員借上住宅12個(4戸) 町有住宅25個(10戸) 計160個			
	事業費(千円)	1,130	0	1,130	0	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	900		900		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	1,082	0	1,082	0	0
実績 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	1,000		1,000		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
関連 事項	(特定財源の詳細等) 経済危機対策臨時交付金 900千円	【評価・実績】	(実施内容等) ※前年度評価結果	(実施内容等) 町有住宅等火災報知器設置工事 1,082千円 ※前年度評価結果	(実施内容等) ※前年度評価結果 A-終了	(実施内容等) ※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	75戸		87戸	
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	0%	96%	96%	96%
		事業進捗状況		☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302010

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	職員住宅及び町有施設水洗化改修工事業		見直し年度	平成21年度		
事業期間	平成21年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	職員住宅及び町有施設未水洗の改修工事		関係課	#N/A		
事業目標	職員住宅・町有施設水洗化20戸		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	職員住宅・町有施設水洗化工事 職員住宅20戸		職員住宅施設水洗化工事 20戸			
	事業費(千円)	15,300	0	15,300	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	9,000		9,000		
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績事業費	事業費(千円)	15,299	0	15,299	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	10,500		10,500		
	道支出金	0				
	その他	0				
関連事項	(特定財源の詳細等) 経済危機対策臨時交付金 9,000千円	【評価・実績】	(実施内容等) 職員住宅水洗化改修工事(その1) 4,484千円 職員住宅水洗化改修工事(その2) 10,815千円	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	20戸			
		年度達成率	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	100%	100%	100%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302011

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	良好な住生活の確保	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	職員住宅改修工事業		見直し年度	平成24年度		
事業期間	平成21年度～平成24年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	職員住宅(末広町2区・日の出仲町職員住宅)改修工事		関係課	#N/A		
事業目標	職員住宅改修4棟8戸		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	○職員住宅改修工事 末広町2区職員住宅(1棟3戸) 日の出仲町職員住宅(1棟2戸) 日の出仲町職員住宅(1棟2戸)		末広町2区職員住宅1棟3戸 浴室脱衣室改修・建具工事 内部仕上工事・屋根等塗装工事		日の出仲町職員住宅(1棟2戸) 内部改修・屋根改修工事	日の出仲町職員住宅(1棟2戸) 日の出仲町職員住宅(1戸) 内部改修・屋根改修工事	
	事業費(千円)	24,000	0	8,000	0	6,000	10,000
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金						
	道支出金						
	地方債						
	その他						
一般財源	24,000		8,000		6,000	10,000	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	13,839	0	7,875	0	5,964	0
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	13,839		7,875		5,964		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
	【評価・実績】	※前年度評価結果	職員住宅改修工事(末広2区職員住宅) 7,875千円 ※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—継続/現状維持	日の出仲町職員住宅(1棟2戸) 内部改修 5,964千円 ※前年度評価結果	※前年度評価結果	
第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値 年度達成率	#DIV/0!	1棟3戸 98%	#DIV/0!	1棟2戸 99%	1棟2戸 0%	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302013

政策目標	4	うるおい・雄武	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有施設法面補修工事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	法面補修				#N/A	
事業目標	法面補修工事 103.2㎡		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	法面補修工事			法面補修工事		
	事業費(千円)	1,700	0	0	1,700	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,700			1,700		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,691	0	0	1,691	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	1,691			1,691		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】			法面補修工事 103.2㎡		
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	99%	99%	
	事業進捗状況			☆☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302013

政策目標	4	うるおい・雄武	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	19	消防・救急・防災体制の強化	事業優先度		B	
単位施策	1	災害予防対策・危機管理対策の強化	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎設備整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	地下重油タンクライニング工事		関係課		#N/A	
事業目標	1基		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名		⇒	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	役場庁舎地下重油タンク内面ライニング工事					地下重油タンクライニング工事
	事業費(千円)	1,280	0	0	0	1,280
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,280				1,280	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302014

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	21	情報通信網の整備・充実	事業優先度		B	
単位施策	2	行政情報化の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町営住宅管理システム基本パッケージ等購入事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	町営住宅管理システム基本パッケージ購入		関係課		#N/A	
事業目標	一式購入・業務委託		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	町営住宅管理システム基本パッケージ等一式購入	町営住宅管理システム基本パッケージ等一式購入				
	事業費(千円)	1,943	0	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,943	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
		※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値 一式購入	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		年度達成率	100%	100%	100%	100%
	全体達成率	100%	100%	100%	100%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302015

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	21	情報通信網の整備・充実	事業優先度		B	
単位施策	2	行政情報化の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎サーバ室空調設備改修事業		見直し年度			
事業期間	平成21年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	適切な施設の維持管理		関係課		#N/A	
事業目標	空調設備改修工事		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	役場庁舎サーバ室空調設備改修工事		役場庁舎サーバ室空調設備改修工事			
	事業費(千円)	783	0	783	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	783	0	783	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		サーバ室空調設備改修工事 783千円			
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値		工事1件		
		年度達成率	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	100%	100%	100%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆☆			

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302016

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	21	情報通信網の整備・充実	事業優先度		B	
単位施策	2	行政情報化の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎電話器交換機設備更新事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	電話交換機・多機能電話器更新		関係課		#N/A	
事業目標	電話機63台		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	電話交換機設備 電話交換機及び多機能電話器63台			電話交換機(デジタル3回線・アナログ2回線)、多機能電話器63台更新		
計 画 事 業 費	事業費(千円)	5,150	0	0	5,150	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 0 0				
実 績 事 業 費	事業費(千円)	4,994	0	0	4,994	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 0 0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】			電話交換機(デジタル3回線・アナログ6回線)、多機能電話器63台更新		
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値			63台	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	97%	97%	
	事業進捗状況			☆☆☆☆		



# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302017

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度		B	
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	公用車更新事業		見直し年度	平成24年度		
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	3 税財管理課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	共有車両整備数		関係課	#N/A		
事業目標	10台		ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業		
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	○共有車両購入 ライトバン1台、乗用車2台 軽トラック1台	ライトバン1台更新			乗用車2台更新 軽トラック1台更新	アンプ及びスピーカーの設置 6台	
	○公用車音響設備整備 4台 アンプ及びスピーカーの設置						
計画事業費	事業費(千円)	11,550	2,000	0	0	8,550	
	財源内訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	11,550	2,000			8,550
実績事業費	事業費(千円)	9,907	1,720	0	0	8,187	
関連事項	(特定財源の詳細等)	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	9,907	1,720			8,187
	【評価・実績】	(実施内容等) トヨタプロボックスバンDX 1台購入  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等)  ※前年度評価結果	(実施内容等) 乗用車 2台更新 軽トラック 1台更新 8,187千円  ※前年度評価結果	(実施内容等)  ※前年度評価結果	
第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	1台			3台		
	年度達成率	86%	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	0%	
	全体達成率	15%	15%	15%	86%	86%	
	事業進捗状況	☆☆☆			☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302018

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度		B	
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎維持管理事業(庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託)		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	庁舎の維持管理・美観を保つ				#N/A	
事業目標	庁舎ガラス清掃・床面ワックス掛け業務委託		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	役場庁舎維持管理事業 庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	
	事業費(千円)	2,048	366	367	367	388	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	2,048	366	367	367	388	560	
実績事業費	事業費(千円)	1,329	366	357	219	387	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	1,329	366	357	219	387	0	
関連事項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等) 庁舎ガラス清掃・床ワックス掛け業務委託	(実施内容等) 床ワックス掛け業務委託	(実施内容等) 床ワックス掛け業務委託	(実施内容等)	
	【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	業務委託	業務委託	業務委託	業務委託	
		年度達成率	100%	97%	60%	100%	0%
		全体達成率	18%	35%	46%	65%	65%
	事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302019

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度		B	
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎別館増築工事業		見直し年度	平成21年度		
事業期間	平成21年度～平成22年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	役場庁舎別館増築		関係課	#N/A		
事業目標	役場庁舎別館コンクリート造2階建建設		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	役場庁舎別館増築工事 実施設計・監理費 既設雄武中央公民館解体工事 別館(鉄筋コンクリート造2階建) 渡り廊下(鉄骨造) 庁舎内設備移設・外構工事 代替施設改修(倉庫)、備品		実施設計	役場庁舎別館増築工事 既設雄武中央公民館解体工事 工事監理、 外構工事(道路改修・駐車場整備) 代替施設改修(倉庫)、備品		
	事業費(千円)	331,684	0	4,284	327,400	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	331,684		4,284	327,400		
実績 事業費	事業費(千円)	316,641	0	4,284	312,357	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	316,641		4,284	312,357		
関連 事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		役場庁舎別館増築工事業実施設計委託 4,284千円 ※前年度評価結果	建築主体 178,500千円 電気設備 52,290千円 外構 44,100千円 給排水衛生設備 19,740千円 代替施設改修工事 1,995千円 確認申請、完了検査 367千円 工事監理委託 8,610千円 備品購入費 5,535千円 ※前年度評価結果 A-継続/拡充	※前年度評価結果	※前年度評価結果
第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値		実施設計	コンクリート造2階建		
	年度達成率	#DIV/0!	100%	95%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	1%	95%	95%	95%
	事業進捗状況		☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302020

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度		B	
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎事務機器(複写機)更新事業		見直し年度			
事業期間	平成22年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	省エネ性能機種複写機		関係課		#N/A	
事業目標	1台		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	省エネ性能機種複写機 複写機1台			複写機1台更新		
計 画 事 業 費	事業費(千円)	2,000	0	0	2,000	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	2,000			2,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	1,950	0	0	1,950	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源				1,950		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】			複写機1台更新		
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			1台	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	#DIV/0!
	全体達成率	0%	0%	98%	98%	
	事業進捗状況			☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302021

政策目標	5 ささえあい・雄武	会計区分	1 一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24 効果的・効率的な行政経営	事業優先度	B	
単位施策	1 計画行政の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	公用車車庫建設事業	見直し年度		
事業期間	平成23年度	担当課	3 税財管理課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	公用車車庫建設		#N/A	
事業目標	1棟	ハード/ソフト事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名	⇒	
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	公用車車庫建設工事 1棟 ・木造平屋建 床面積22.68㎡ ・外壁～防火サイディング(タイル調) ・屋根～長尺カラートタン特殊蟻掛				公用車車庫建設工事 1棟 ・木造平屋建 床面積22.68㎡ ・外壁～防火サイディング(タイル調) ・屋根～長尺カラートタン特殊蟻掛	
	事業費(千円)	3,318	0	0	3,318	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
実績 事業費	事業費(千円)	3,318	0	0	3,318	0
関連 事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値			車庫1棟	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
		全体達成率	0%	0%	100%	100%
		事業進捗状況			☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302022

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度	B		
単位施策	3	地方分権型行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	車両運行業務民間委託事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	12	教育委員会教育振興課	
事業指標	バス・給食配送車・管理運行業務			5	保健福祉課	
事業目標	スクールバス4台、生涯学習バス・福祉バス各1台、給食配送車2台の一括運行管理業務		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計画内容	○バス・給食配送等の運行管理業務 スクールバス4台、給食配送車2台、生涯学習バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	
	事業費(千円)	132,100	25,000	26,775	26,775	26,775	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	132,100	25,000	26,775	26,775	26,775		
実績事業費	事業費(千円)	110,818	26,433	27,933	28,283	28,169	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	0						
一般財源	110,818	26,433	27,933	28,283	28,169		
関連事項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等) スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等8台の運行管理の一括民間委託を実施。	(実施内容等) スクールバス4台、給食配送車2台 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等8台の運行管理の一括民間委託を実施。	(実施内容等) スクールバス4台、給食配送車2台、 生涯学習バス、福祉バス及び臨時バスの運行管理の一括民間委託を実施。	(実施内容等) スクールバス4台、給食配送車2台、 生涯バス、福祉バス、及び臨時バス等の運行管理の一括民間委託。	
	【評価・実績】		※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	委託台数8台	委託台数8台	委託台数8台	委託台数8台	委託台数8台
	年度達成率	106%	104%	106%	105%	0%	
	全体達成率	20%	41%	63%	84%	84%	
事業進捗状況	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

様式1

No. 0302023

政策目標	5	ささえあい・雄武～協働によるまちづくりの推進	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	24	効果的・効率的な行政経営	事業優先度		B	
単位施策	1	計画行政の推進	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	役場庁舎建具(窓)改修工事業		見直し年度			
事業期間	平成23年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	庁舎の適正維持管理				#N/A	
事業目標	建具(窓)改修工事		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加 住民協働	2		関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	役場庁舎建具(窓)改修工事 樹脂製内窓の設置及び破損ガラスの取替				樹脂製内窓の設置及び破損ガラスの取替 町長室、副町長室、庁舎2階山側会議室、産業振興課事務室、正副議長室、議会事務局事務室(6室)	
	事業費(千円)	6,500	0	0	0	6,500
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	6,500				6,500	
実 績 事 業 費	事業費(千円)	6,384	0	0	0	6,384
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	6,384				6,384	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】				樹脂製内窓の設置及び破損ガラスの取替 町長室、副町長室、庁舎2階山側会議室、産業振興課事務室、正副議長室、議会事務局事務室(6室) ※前年度評価結果	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値				6室
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98%
	全体達成率	0%	0%	0%	98%	
	事業進捗状況	—	—	—	☆☆☆☆	

# 第5期 雄武町総合計画

# 前期実施計画書

No. 0302024

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成25年度 ・旧林務署公宅屋根改修(2棟4戸) 2,400千円
基本施策	18	住環境の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	良好な住宅・宅地の供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	町有施設整備事業		見直し年度			
事業期間	平成24年度		担当課	3	税財管理課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	住環境の整備		関係課	#N/A		
事業目標	3棟6戸		ハード/ソフト事業区分	2	ソフト事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容	
計 画 内 容	旧林務署公宅購入					旧林務署公宅購入	
	3棟6戸					3棟6戸	
計 画 事 業 費	旧林務署公宅内部改修					旧林務署公宅内部改修	
	3棟6戸					3棟6戸	
事 業 費 (千円)	事業費(千円)	26,000	0	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	26,000				26,000
実 績 事 業 費	事業費(千円)	0	0	0	0	0	
	財 源 内 訳	国庫支出金	0				
		道支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	0				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	
		【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値				3棟6戸	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	
	全体達成率	0%	0%	0%	0%		
	事業進捗状況						