

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004001

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	沢木簡易水道配水管増設整備事業	見直し年度		
事業期間	平成20年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	配水管増設		#N/A	
事業目標	L=101.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	町道沢木市街地線には配水管が敷設されていないため、給水管からの分岐延長により各戸給水を行っており、配水管増設によりこれを解消するものです。 (水圧・水量不足解消を図る。)	・配水管敷設 VWPΦ75mm L=101.0m				
	事業費(千円)	5,000	0	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	3,400 1,600	3,400 1,600			
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	2,779 1,600	2,779 1,600			
関 連 事 項	(特定財源の詳細等) ・一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ・配水管敷設 VWPΦ75mm L=101.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続有り)	年度目標値	L=101.0m			
		年度達成率	88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		全体達成率	88%	88%	88%	88%
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004002

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	新日の出地区給・配水管改修工事	見直し年度		
事業期間	平成20年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修管延長		#N/A	
事業目標	L=90.0m	ハード/ソフト事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計画 内容	国道山側拡幅工事に伴ない、漏水防止に向け老朽給・配水管の更新改修を行い有収率の向上、維持を図るものです。	・ 給配水管改修工事 L=90.0m				
	事業費(千円)	3,600	0	0	0	0
計画 事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	3,600	3,600			
実績 事業費	事業費(千円)	3,266	0	0	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	3,266	3,266			
関連 事項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等) ・ 給配水管改修工事 L=90.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値 L=90.0m	年度達成率 91%	全体達成率 91%	事業進捗状況 ☆☆☆☆	
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	91%	91%	91%	91%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町 総合計画

前期実施計画書

No. 1004003

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	港町地区配水管改修工事	見直し年度		
事業期間	平成20年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	改修管延長		#N/A	
事業目標	L=52.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	雄武町港町オホーツクニチロ前配水管(DCIPφ200mm)の一部が、工場基礎内部に入り込んでおり、腐食等による漏水・破裂事故の発生が懸念されることから、町道に敷設替えをし、事故を未然に防止するものです。	・配水管改修工事 L=52.0m				
	事業費(千円)	3,300	3,300	0	0	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	0 3,300				
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	0 3,129				
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等) ・配水管改修工事 L=52.0m	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
		※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値 L=52.0m				
		年度達成率 95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率 95%	95%	95%	95%	95%	
	事業進捗状況	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004004

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	雄武地区簡易水道第3期拡張事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成21年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	15	消防支署	
事業指標	老朽化施設の更新・改修			#N/A		
事業目標	施設数		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武簡易水道は、青葉第二浄水場の3,000m ³ により市街地区全体の給水を賄っている状況にあり、下水道の普及、工場用水等更なる生活様式の多様化に伴う需要に対し、浄水場稼働から30年経過による電気・機械装置等の老朽化による故障の発生が多くなっていることから更新整備を図る。又クリプトスポリジウム対策である浄水濁度0.1度以下維持が困難な状況となっており、指標菌検査についても陽性を示していることから、クリプト対策に万全を期すため、ろ過施設変更並びに更新をはかり、将来に渡る安定給水を目的とし実施するものです。	<ul style="list-style-type: none"> 青葉第二浄水場 <ul style="list-style-type: none"> 中央監視装置、受電装置更新 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) ポンプ機械設備更新 電気計装設備更新 工事監理委託 	<ul style="list-style-type: none"> 青葉第二浄水場 <ul style="list-style-type: none"> 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) ポンプ機械設備更新 電気計装設備更新 自家発電機設備更新 量水器室 <ul style="list-style-type: none"> 減圧弁装置更新 電磁流量計更新 工事監理委託 			
	事業費(千円)	795,000	500,000	295,000	0	0
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	171,674	108,673	63,001		
	道支出金	0				
	地方債	580,900	371,700	209,200		
	その他	42,426	19,627	22,799		
一般財源	0	0	0			
実績事業費	事業費(千円)	787,469	497,585	289,884	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	172,101	109,422	62,679		
	道支出金	0	0	0		
	地方債	580,100	371,700	208,400		
その他	32,068	16,463	15,605			
一般財源	3,200		3,200			
関連事項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	<ul style="list-style-type: none"> 簡易水道事業費 国庫補助金 簡易水道債 簡易水道施設整備基金 一般会計繰入金 	<ul style="list-style-type: none"> 青葉第二浄水場 <ul style="list-style-type: none"> 中央監視装置、受電装置更新 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) ポンプ機械設備更新 電気計装設備更新 ※前年度評価結果	<ul style="list-style-type: none"> 青葉第二浄水場、量水器室 <ul style="list-style-type: none"> 傾斜板沈殿池改修(片側) ろ過装置更新(捨水工程含む) 電気計装設備更新 自家発電機設備更新 減圧弁・電磁流量計更新 ※前年度評価結果 A-継続/現状維持	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	【評価・実績】					
	第4期総合計画関連(継続有り)	年度目標値	1施設	1施設		
	年度達成率	100%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
全体達成率	63%	99%	99%	99%	99%	
事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004005

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	A		
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	沢木・幌内浄水場電気機械設備更新整備事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成23年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	更新施設数		関係課	#N/A		
事業目標	1施設		ハード/ソフト 事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名			
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	
計画内容	沢木・幌内浄水場稼働開始から10年経過による電気機械装置故障に伴う断水を未然に防ぐため実施するものです。	沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄)	・沢木浄水場UF膜他更新工事 ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(機械整備) ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(電気計装)		・沢木浄水場 UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事		
	事業費(千円)	50,000	2,500	45,000	0	2,500	
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	45,000		45,000			
一般財源	5,000	2,500	0		2,500		
実績事業費	事業費(千円)	46,893	2,205	42,315	0	2,373	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他	42,315		42,315				
一般財源	4,578	2,205			2,373		
関連事項	(特定財源の詳細等) ・簡易水道施設整備基金 ・一般会計繰入金 (生活対策臨時交付金)	【評価・実績】	(実施内容等) 沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄) ※前年度評価結果	(実施内容等) ・沢木浄水場UF膜他更新工事 ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(機械整備) ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(電気計装) ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ・沢木浄水場UF膜他更新工事 ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(機械整備) ・沢木幌内浄水場電気機械設備更新工事(電気計装) ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 沢木浄水場 ・UF膜ろ過装置薬品洗浄他工事 (前処理ファイバックス洗浄) ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	1施設	1施設		1施設	
		年度達成率	88%	94%	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
		全体達成率	4%	89%	89%	94%	94%
		事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆		☆☆☆☆	

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004006

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4	簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度		B	
単位施策	1	水道の安定供給	政策事務分類	4	法定自治事務	
事業名	簡易水道事業量水器更新事業		見直し年度			
事業期間	平成20年度～平成24年度		担当課	10	建設水道課	
事業主体	雄武町		関係課		#N/A	
事業指標	計量法に基づく料金の適正化を図る。		関係課		#N/A	
事業目標	検定満了量水器更新		ハード/ソフト事業区分	1	ハード事業	
住民参加	2		関係例規・法令名	2	計量法	
住民協働			関係個別計画名			

全体計画		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
事業内容		事業内容					
計画内容	計量法第9条に基づく、量水器検定満了期間8年での更新が義務付けられており、使用水量に対する料金徴収を適正に行うための事業であります。	更新対象量水器 Φ13～75mm 216台 ・材料費 4,668千円 ・工事請負費 4,536千円 合計 9,204千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 317台 ・材料費 5,950千円 ・工事請負費 6,657千円 合計 12,607千円	更新対象量水器 Φ13～100mm 267台 ・材料費 4,920千円 ・工事請負費 5,607千円 合計 10,527千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 720台 ・材料費 15,460千円 ・工事請負費 15,120千円 合計 30,580千円	更新対象量水器 Φ13～75mm 376台 ・材料費 8,690千円 ・工事請負費 7,896千円 合計 16,586千円	
	事業費(千円)	79,504	9,204	12,607	10,527	30,580	16,586
計画事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	79,504	9,204	12,607	10,527	30,580	16,586	
実績事業費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
一般財源	59,585	7,998	12,422	10,185	28,980	0	
関連事項	(特定財源の詳細等)						
	【評価・実績】	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～75mm 216台 ・材料費 3,819千円 ・工事請負費 4,179千円 合計 7,998千円 ※前年度評価結果	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～75mm 317台 ・材料費 5,933千円 ・工事請負費 6,489千円 合計 12,422千円 ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～100mm 267台 ・材料費 4,672千円 ・工事請負費 5,513千円 合計 10,185千円 ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) 更新対象量水器 Φ13～75mm 720台 ・材料費 14,490千円 ・工事請負費 14,490千円 合計 28,980千円 ※前年度評価結果 A—継続/現状維持	(実施内容等) ※前年度評価結果	
	第4期総合計画関連(継続無し)	年度目標値	Φ13～75mm 216台	Φ13～75mm 317台	Φ13～100mm 267台	Φ13～75mm 720台	Φ13～75mm 376台
	年度達成率	87%	99%	97%	95%	0%	
	全体達成率	10%	26%	38%	75%	75%	
事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期 雄武町 総合計画

前期実施計画書

No. 1004007

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武地区簡易水道配水管整備事業(潮見町、魚田地区)	見直し年度		
事業期間	平成21年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	配水管整備		#N/A	
事業目標	L=430.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	・潮見地区 町道潮見循環線沿いに敷設されている配水管VPφ100mmが、個人の敷地内に入り込んでおり、漏水等、破損事故が発生した場合において、個人の所有物(車庫等)に損害を与えることから、車道内に敷設替えを行い未然防止を図るものです。		・潮見地区 ・配水管敷設 VPφ50～φ100mm L=174.0m			
	・魚田地区 旧松田造船所より幌内側には配水管が敷設されていないため、給水管による分岐延長により給水を行っており、水圧・水量不足が生じています。又、町道14号線配水管50mmと海側配水管75mm双方が行止りであることから、水の滞留、赤水の発生を防止するものです。		・魚田地区 ・配水管敷設 VPφ50mm L=256.0m			
計 画 事 業 費	事業費(千円)	12,000	0	12,000	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	12,000		12,000			
一般財源	0					
実 績 事 業 費	事業費(千円)	11,498	0	11,498	0	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	11,498		11,498			
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・一般会計繰入金 (生活対策臨時交付金)	【評価・実績】	・潮見地区 ・配水管敷設 VPφ50～φ100mm L=174.0m	・魚田地区 ・配水管敷設 VPφ50mm L=256.0m		
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A-終了	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	L=430m			
		年度達成率	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
	全体達成率	0%	96%	96%	96%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆			

第5期 雄武町 総合計画

前期実施計画書

No. 1004008

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	雄武・沢木・幌内簡易水道統合認可事業	見直し年度		
事業期間	平成21年度～平成23年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	雄武町簡易水道事業認可取得		#N/A	
事業目標	1簡易水道事業	ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 20 年度 事業内容	平成 21 年度 事業内容	平成 22 年度 事業内容	平成 23 年度 事業内容	平成 24 年度 事業内容
計 画 内 容	簡易水道等施設整備費国庫補助事業制度改正に 伴う3簡易水道の統合(19年度より適用)		統合計画書提出(厚生労働省)		簡易水道事業統合認可	
	事業費(千円)	8,000	0	0	8,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1,000			1,000	
一般財源	7,000			7,000		
実 績 事 業 費	事業費(千円)	7,455	0	0	7,455	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	2,700			2,700		
一般財源	4,755			4,755		
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	・一般会計繰入金		統合計画書提出		統合変更認可取得	
	【評価・実績】					
		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果 A—継続/現状維持	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値	計画書提出		統合認可	
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93%	
	全体達成率	0%	0%	0%	93%	
	事業進捗状況		☆☆☆☆		☆☆☆☆	

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004009

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	曙1号線配水管整備事業	見直し年度		
事業期間	平成23年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	配水管延長		#N/A	
事業目標	L=276.0m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	曙1号線道路整備による住宅建設に伴う、生活用水の供給、確保を図る。				・配水管整備工事 VWPΦ75mm L=100m VWPΦ50mm L=176m 全体布設延長 L=276m	
	事業費(千円)	6,000	0	0	6,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	6,000				6,000	0
実 績 事 業 費	事業費(千円)	5,670	0	0	5,670	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	5,670				5,670	
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】		※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=276.0m
	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!
全体達成率	0%	0%	0%	95%	95%	
事業進捗状況				☆☆☆☆		

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004010

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	幌内簡易水道管路漏水調査事業	見直し年度		
事業期間	平成23年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	有収率向上		#N/A	
事業目標	L=8,000m	ハード/ソフト事業区分	1 ハード事業	
住民参加 住民協働	2	関係例規・法令名		
		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	幌内簡易水道給配水管路漏水調査業務により、有収率向上を図るため実施するものです。				・幌内簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=8,000m	
	事業費(千円)	1,000	0	0	1,000	0
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0		0		
	その他 一般財源	0 1,000				1,000
実 績 事 業 費	事業費(千円)	945	0	0	945	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債 その他 一般財源	0 0 945				945
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)	【評価・実績】	(実施内容等) ・潮見地区	(実施内容等)	(実施内容等) ・幌内簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=8,000m	(実施内容等)
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95%
	全体達成率	0%	0%	0%	95%	95%
	事業進捗状況				☆☆☆☆	

第5期 雄武町総合計画

前期実施計画書

No. 1004011

政策目標	4 うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	4 簡易水道事業会計	【全体計画内容】 ※前期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成24年度 L= 13.0km C=1,300千円 平成25年度 L= 13.0km C=1,300千円 平成26年度 L= 13.0km C=1,300千円 全体調査延長 L= 39.0km C=3,900千円
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	1 水道の安定供給	政策事務分類	2 単独自治事務(個別計画)	
事業名	雄武簡易水道管路漏水調査事業	見直し年度		
事業期間	平成24年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	有収率向上		#N/A	
事業目標	L=13,000m	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	2	関係例規・法令名	⇒	
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成20年度 事業内容	平成21年度 事業内容	平成22年度 事業内容	平成23年度 事業内容	平成24年度 事業内容
計 画 内 容	雄武簡易水道給配水管路漏水調査業務により、有収率向上を図るため実施するものです。					・雄武簡易水道給配水管 漏水調査業務 L=13,000m
	事業費(千円)	1,300	0	0	0	1,300
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	1,300				1,300	
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	0					
関 連 事 項	(特定財源の詳細等)		(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
	【評価・実績】					
			※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果	※前年度評価結果
	第4期総合計画関連 (継続無し)	年度目標値				L=13,000m
		年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
	全体達成率	0%	0%	0%	0%	
	事業進捗状況					