平成 22 年度　事務事業事後評価調書（平成　21　年度事業）

整理番号	10	―	31

1　事務事業の表示

※ ■ ： 該当

事務事業名	幌内小学校外壁等補修工事					
評価者	担当課名		教育振興課	担当係名		教育総務係
	管理職	職名	課長	作成者	職名	係長
		氏名	髙橋健仁		氏名	安井雅憲
事業の概要	幌内小学校の校舎前面部の塗装、玄関周りの改修、校舎前アスファルトのオーバーレイ舗装等を行う。			全体計画 /期間限定複数年度 (平成 21 年度～ 21 年度)		
				事業費	国･道支出金	2,500 千円
					地方債	0 千円
					その他	0 千円
					一般財源	319 千円
					事業費計	2,819 千円
実施方法	■ 直営		民間委託		その他 （　　）	
第 5 期 総 合 計 画（前期）	■ 登載事業		非登載事業	優先度	B	
事業の位置付け	政策目標	3	のびやか･雄武～教育･文化の振興～			
	基本施策	#	学校教育の充実			
	単位施策	2	小中学校の教育環境の充実			
	事務事業の種類	■	自治事務		法定受託事務	
	その他計画･根拠等					

事業費	実施年度	20年度（実績）	21年度（実績）	22年度(見込)	23年度(計画)	24年度(計画)
	国･道支出金	千円	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円	千円
	その他財源	千円	千円	千円	千円	千円
	雄武町負担額（一般財源）	千円	2,818 千円	千円	千円	千円
	合計	千円	2,818 千円	千円	千円	千円

2　事務事業の目的･内容（Plan･Do）

【誰、何が（対象）】	児童･保護者･教職員･地域住民	望ましい指標（目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標）		
【抱える課題やニーズは】	安全で安心な教育環境の形成が必要である。	整備学校数		
		指標（指標計算式／解説）	目標値及び実績値	
【どのような状態になることを目指したのか（意図）】	児童生徒が安心して学校生活を送ることができる環境を整備するため、施設の延命化を図る。	① 整備学校数	目標年度	平成21年度
			目標値	1 校
			実績値	1 校
			達成度	100.0 %
【その結果、どのような成果を実現したいか】※成果＝目的	児童生徒さらには保護者が安全で安心できる教育環境がつくられる。	②	目標年度	
			目標値	
			実績値	
			達成度	%

内　容（どのような手段で何を行ったか）	
改修工事契約	指名競争入札により改修工事を行った。

3　事務事業の評価（Check）

（1）事務事業の必要性（町民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事務事業を実施しない場合の支障、既存事務事業との機能重複や見直しによる対応可能性）

必要 必要／概ね必要／課題あり	□義務的なもの □全部 □一部	義務教育を受けるための学校施設を町が維持管理していくことは必要不可欠である。生徒が学校生活を送りやすい環境、さらには保護者が安心できる教育環境をつくるために本工事は必要である。

(2)事務事業の有効性（期待する効果が得られたか）

有効 有効／概ね有効／課題あり	設定した目標値の達成状況 ■達成 □ほぼ達成 □下回る	教育環境整備として施設の延命化と児童の安全確保が図られた。

(3)事務事業の効率性（コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか）

効率的 効率的／概ね効率的／課題あり	判断の理由 ■事業費抑制 □人員削減 □時間短縮・作業軽減 □その他	改修に必要な費用について積算等において精査し、効率的な事業を実施することが出来た。

(4)事務事業の公平性

公平 公平／概ね公平／公平でない	判断の理由 □受益者負担がある □受益者負担がない □受益が一部に偏る ■その他	学校の年次的改修として予定どおりの実施が出来た。

4　総合評価【A～D】

A：計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当　等
B：ほぼ計画通りに進んでいるが目標に達成していない。事業の進め方に改善が必要　等
C：当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要　等
D：事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要　等

自己評価（一次評価）	評価会議評価（二次評価）	町長評価（三次評価）
A		
児童が義務教育を受けるための環境づくり、保護者が安心して子どもを学校に通学させられる環境づくりが図られた。		

今後の展開方向
（Action）

終了		
経年により損なわれていた景観の改善が図られた。		

＊展開方向の区分
○ 継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更　○ 終了　○ 休止　○ 廃止

5　その他特記事項（アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入）